

### Harmonogram realizacji prac

**Etap wstępny:** Prace wstępne i pomiary geodezyjne w terenie – 10 dni od daty podpisania umowy,

**1. Etap I:** Realizacja prac w zakresie dostawy i montażu ogrodzenia wewnętrznego i zewnętrznego. Termin realizacji do 75 dni od daty podpisania umowy. W tym terminie Wykonawca winien wykonać minimum 95% prac wskazanych w działach 1, 2, 3, 4 i 5 Kosztorysu Ofertowego oraz zamontować tymczasową bramę wjazdową od strony drogi leśnej W29. Wykonawca zobowiązany jest wykonać ogrodzenie tymczasowe odgradzające teren prowadzenia prac od miejsc dostępnych dla użytkowników lasu, o ile odgródzenie tego terenu nie będzie stanowiła brama tymczasowa.

Płatność po wykonaniu Etapu I – 95% wartości zamówienia określonego w § 3 ust. 1 lit. a umowy.

**2. Etap II:** Wykonanie wiaty i wybiegu dla wilków oraz bram i furtek. Termin do 105 dni od daty podpisania umowy. W tym terminie Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace wskazane w punktach 6, 7 Kosztorysu Ofertowego.

Płatność po wykonaniu Etapu II – 100% wartości zamówienia określonego w § 3 ust. 1 lit. b umowy oraz 5% wartości zamówienia określonego w § 3 ust. 1 lit. a.