Zał. 2a Warszawa, dnia ……

**Protokół odbioru**

Dotyczy umowy Nr LMW/……./2026 z dnia …….

Protokół dotyczy odbioru prac polegających na wykonaniu bieżącej kontroli i konserwacji oraz drobnych napraw instalacji i urządzeń w budynku pn. „Leśny Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt z częścią administracyjno - biurową" przy ul. Korkowej 170A w Warszawie w miesiącu ……

| **Leśny Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt z częścią administracyjno - biurową" przy ul. Korkowej 170A** | |
|---|---|
| CHŁODNIA KONTENEROWA | |
| 1.Kontrola temperatury | |
| 2.Sprawdzenie stanu poszycia wewnętrznego i zewnętrznego chodni | |
| 3.Sprawdzenie działania wyciągarki | |
| 4.Kontrola stanu czynnika chłodzącego oraz agregatu | |
| INSTALACJA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY | |
| 1.Kontrola szczelności instalacji | |
| 2.Kontrola sprawności zaworów na instalacji | |
| 3.Kontrola armatury | |
| 4.Kontrola cyrkulacji ciepłej wody | |
| 5.Kontrola sprawności pomp zamontowanych na instalacji (pompa cyrkulacyjna) | |
| INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | |
| 1.Kontrola szczelności instalacji | |
| 2.Kontrola sprawności zaworów na instalacji | |
| 3.Kontrola grzejników oraz ewentualne odpowietrzenie | |
| 4.Sprawdzenie działalności zaworu dopuszczającego wodę do centralnego ogrzewania | |
| 5.Kontrola sprawności pomp zamontowanych na instalacji | |
| INSTALACJA GAZOWA | |
| 1.Kontrola szczelności instalacji | |
| 2.Kontrola sprawności zaworów na instalacji | |
| 3. Czyszczenie filtra siatkowego | |
| 4. Wymiana wkładu filtra siatkowego | |
| PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW | |
| 1.Zdjęcie pokrywy i wizualna ocena urządzeń | |
| 2.Opłukać z osadów kolektor, rurę tłoczną, drabinkę i pomost technologiczny | |
| 3.Czyszczenie gniazd oraz zaworów | |
| 4.Oczyścić i opłukać zespół pompowy z pływakami | |
| PRZYŁĄCZA WOD-KAN | |
| 1.Kontrola sprawności zaworów na przyłączach | |
| 2.Kontrola stanu studzienek rewizyjnych | |

| | |
|---|---|
| WENTYLACJA MECHANICZNA | |
| 1.Przepustnica wielopłaszczyznowa – czyszczenie łopatek przepustnic | |
| 2.Przepustnica wielopłaszczyznowa – czyszczenie mechanizmu napędowego | |
| 3.Przepustnica wielopłaszczyznowa – uszczelnienie łopatek podczas postoju | |
| 4.Filtr – wyczyścić włókninę filtra | |
| 5.Filtr – wymiana filtrów na nowe | |
| 6.Wymienniki ciepła – czyszczenie sprężonym powietrzem lub na mokro | |
| 7.Zespół wentylatorowy – czyszczenie sprężonym powietrzem lub na mokro | |
| KOTŁOWNIA GAZOWA | |
| 1.Kontrola temperatury czynnika grzewczego | |
| 2.Obserwacja pracy pomp | |
| 3.Kontrola pracy palnika gazowego | |
| 4.Kontrola pracy regulatora kotła | |
| 5.Kontrola pracy urządzeń kompensacyjnych | |
| 6.Kontrola stanu filtrów (przepłukiwanie ręczne) | |
| 7.Sprawdzenie ciśnienia w instalacji | |
| 8.Sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa | |
| 9.Kontrola układu detekcji gazu | |
| 10.Sprawdzenie działania urządzeń regulacyjnych | |
| 11.Czyszczenie filtrów siatkowych | |
| 12.Badanie ochrony przeciwpożarowej | |

*Znakiem ✓ należy potwierdzić wykonanie przeglądu i konserwacji danej instalacji lub urządzenia.

Dodatkowe drobne naprawy wykonane w ramach umowy: ……

……..

Uwagi: ……

……..

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami Umowy Nr LMW/……/2026 z dnia ……. r.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

**ZAMAWIAJĄCY** **WYKONAWCA**

Zał. 2b Warszawa, dnia ……

**Protokół odbioru**

Dotyczy umowy Nr LMW/……./2026 z dnia …….

Protokół dotyczy odbioru prac polegających na wykonaniu bieżącej kontroli i konserwacji oraz drobnych napraw instalacji i urządzeń w budynku leśniczówki przy ul. Korkowej 170 w Warszawie w miesiącu ……

| | |
|---|---|
| INSTALACJA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY | |
| 1.Kontrola szczelności instalacji | |
| 2.Kontrola sprawności zaworów na instalacji | |
| 3.Kontrola armatury | |
| 4.Kontrola cyrkulacji ciepłej wody | |
| 5.Kontrola sprawności pomp zamontowanych na instalacji | |
| INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | |
| 1.Kontrola szczelności instalacji | |
| 2.Kontrola sprawności zaworów na instalacji | |
| 3.Kontrola grzejników oraz ewentualne odpowietrzenie | |
| 4.Regulacja ciśnienia w instalacji | |
| 5.Kontrola sprawności pomp zamontowanych na instalacji | |
| INSTALACJA GAZOWA | |
| 1.Kontrola szczelności instalacji | |
| 2.Kontrola sprawności zaworów na instalacji | |
| PRZYŁĄCZA WOD-KAN | |
| 1.Sprawdzenie drożności przyłącza kanalizacyjnego | |
| 2.Kontrola sprawności zaworów na przyłączach | |
| 3.Kontrola stanu studzienek rewizyjnych | |
| WENTYLACJA MECHANICZNA | |
| 1.Przepustnica wielopłaszczyznowa – czyszczenie łopatek przepustnic | |
| 2.Przepustnica wielopłaszczyznowa – czyszczenie mechanizmu napędowego | |
| KOTŁOWNIA GAZOWA | |
| 1.Kontrola temperatury czynnika grzewczego | |
| 2.Obserwacja pracy pomp | |
| 3.Kontrola pracy palnika gazowego | |
| 4.Kontrola pracy regulatora kotła | |
| 5.Kontrola pracy urządzeń kompensacyjnych | |
| 6.Kontrola stanu filtrów (przepłukiwanie ręczne) | |
| 7.Sprawdzenie ciśnienia w instalacji | |
| 8.Sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa | |
| 9.Sprawdzenie działania urządzeń regulacyjnych | |
| 10.Czyszczenie filtrów siatkowych | |
| 11.Badanie ochrony przeciwpożarowej | |

*Znakiem ✓ należy potwierdzić wykonanie przeglądu i konserwacji danej instalacji lub urządzenia.

Dodatkowe drobne naprawy wykonane w ramach umowy: ……

……

……

……

Uwagi: ……

……

……

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami Umowy Nr LMW/……/2026 z dnia ……. r.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

**ZAMAWIAJĄCY** **WYKONAWCA**

Zał. 2c Warszawa, dnia ……

**Protokół odbioru**

Dotyczy umowy Nr LMW/……./2026 z dnia ……..

Protokół dotyczy odbioru prac polegających na wykonaniu bieżącej kontroli i konserwacji oraz drobnych napraw instalacji i urządzeń w budynku leśniczówki przy ul. Dziwożony 15 w Warszawie w miesiącu ……

| **leśniczówka przy ul. Dziwożony 15** | |
|---|---|
| Instalacja ciepłej i zimnej wody | |
| Instalacja gazowa ** | |
| Instalacja pieca kondensacyjnego ** | |
| Instalacja wod-kan | |
| wentylacja | |

*Znakiem ✓ należy potwierdzić wykonanie przeglądu i konserwacji danej instalacji lub urządzenia.

Dodatkowe drobne naprawy wykonane w ramach umowy: ……

……..

……..

……..

Uwagi: ……

……..

……..

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami Umowy Nr LMW/……/2026 z dnia ……..

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

**ZAMAWIAJĄCY** **WYKONAWCA**

Zał. nr 2d Warszawa, dnia …….. r.

**Protokół odbioru**

Dotyczy umowy Nr LMW/……./2026 z dnia …… r.

Protokół dotyczy odbioru prac polegających na wykonaniu bieżącej kontroli i konserwacji oraz drobnych napraw instalacji i urządzeń w budynku Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy ul. Rydzowej 1A w Warszawie w miesiącu ……

| KOTŁOWNIA GAZOWA | |
|---|---|
| 1.Kontrola temperatury czynnika grzewczego | |
| 2.Obserwacja pracy pomp | |
| 3.Kontrola pracy palnika gazowego | |
| 4.Kontrola pracy regulatora kotła | |
| 5.Kontrola pracy urządzeń kompensacyjnych | |
| 6.Kontrola stanu filtrów (przepłukiwanie ręczne) | |
| 7.Sprawdzenie ciśnienia w instalacji | |
| 8.Sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa | |
| 9.Kontrola układu detekcji gazu | |
| 10.Sprawdzenie działania urządzeń regulacyjnych | |
| 11.Czyszczenie filtrów siatkowych | |
| 12.Badanie ochrony przeciwpożarowej | |
| STACJA UZDATNIANIA WODY | |
| 1. Filtr wstępny siatkowy – mycie wkładu (ew. wymiana, dezynfekcja klosza i uszczelki | |
| 2. Filtr siatkowy z płukaniem ręcznym – płukanie filtru | |
| 3. Filtr siatkowy z płukaniem ręcznym – rozebranie, umycie filtra i ew. wymiana siatki | |
| 4. Filtr siatkowy z płukaniem ręcznym – spuszczenie osadów dolnym zaworem spustowym | |
| 5. Zbiornik hydroforowy – kontrola i ew. czyszczenie odpowietrznika | |
| 6. Zwężka napowietrzająca – kontrola zasysania (2/3 czasu pracy pompy) ew. regulacja obejścia i łącznika ciśnieniowego | |
| 7.Zwężka napowietrzająca – czyszczenie i ew. wymiana zaworu zwrotnego | |
| 8.Zwężka napowietrzająca – wymiana zwężki | |
| 9.Mikrofiltr – wymiana wkładu (5 mikr. Melt blown nominalny) | |
| 10.Mikrofiltr – mycie, dezynfekcja klosza i uszczelki | |
| 11.Odżelaziacz – kontrola wody na zawartość żelaza | |
| 12.Odżelaziacz – kontrola poprawności cykli regeneracji i drożności linii odpływu | |
| 13.Odżelaziacz – wymiana złoża | |
| 14.Wszystkie głowice – kontrola i ew. ustawienie czasu bieżącego | |
| 15. Wszystkie głowice – kontrola i ew. poprawienie nastaw programu | |
| 16.Głowice elektroniczne – wymiana baterii podtrzymującej pamięć | |
| 17.Zawory odcinające – zamknięcie i ponowne otworzenie zaworów | |

| | |
|---|---|
| 18.Zawór bezpieczeństwa – kontrola wizualna | |
| 19.Zawór bezpieczeństwa – kontrola zadziałania | |
| 20. Kontrola ilości powietrza w zbiorniku i ewentualne dopuszczenie | |
| STUDNIE GŁĘBINOWE | |
| 1. Dbanie o czystość wewnątrz obudowy studni głębinowych | |
| 2. Sprawdzanie stanu orurowania instalacji wodnej w studni | |
| 3. Dokonywanie odczytów wodomierzy | |
| 4. Sprawdzanie przejść szczelnych przez obudowę studni | |
| 5. Sprawdzanie armatury odcinającej | |
| 6. Sprawdzanie armatury odcinającej na sieci wodociągowej | |
| WENTYLACJA MECHANICZNA | |
| 1. Przepustnica wielopłaszczyznowa – czyszczenie łopatek przepustnic | |
| 2. Przepustnica wielopłaszczyznowa – czyszczenie mechanizmu napędowego | |
| 3. Przepustnica wielopłaszczyznowa – uszczelnienie łopatek podczas postoju | |
| 4. Filtr – wyczyścić włókninę filtra | |
| 5. Filtr – wymiana filtrów na nowe | |
| 6. Wymienniki ciepła – czyszczenie sprężonym powietrzem lub na mokro | |
| 7. Zespół wentylatorowy – czyszczenie sprężonym powietrzem lub na mokro | |
| PODZIEMNY ZBIORNIK P. POŻ. | |
| 1.Sprawdzenie poziomu wody w zbiorniku | |
| 2.Rewizja wnętrza zbiornika wody pożarowej | |
| 3.Płukanie i czyszczenie wewnętrznej powierzchni zbiornika | |
| 4.Odtworzenie powłok antykorozyjnych | |
| 5.Czyszczenie rurociągów wewnętrznych wraz z elementami mocującymi | |
| 6.Sprawdzenie działania zaworu pływakowego sterującego napełnianiem zbiornika | |
| 7.Sprawdzenie drożności przewodu przelewowego do studni chłonnej | |
| 8.Sprawdzenie stanu technicznego, drożności i szczelności instalacji poboru wody przez nasady p.poż. | |

*Znakiem ✓ należy potwierdzić wykonanie przeglądu i konserwacji danej instalacji lub urządzenia.

Dodatkowe drobne naprawy wykonane w ramach umowy: ……

……

Uwagi: ……

……

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami Umowy Nr LMW/……/2026 z dnia …….. r.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

**ZAMAWIAJĄCY** **WYKONAWCA**

Zał. 2e Warszawa, dnia …….. r.

**Protokół odbioru**

Dotyczy umowy Nr LMW/……/2026 z dnia ……..

Protokół dotyczy odbioru prac polegających na wykonaniu bieżącej kontroli i konserwacji oraz drobnych napraw instalacji i urządzeń w budynku leśniczówki przy ul. Prawdziwka 42 w Warszawie w miesiącu ……

| **leśniczówka przy ul. Prawdziwka 42** | |
|---|---|
| Instalacja pompy ciepła | |
| Czyszczenie filtra pompy ciepła | |
| Instalacja ciepłej i zimnej wody | |
| Instalacja pomp głębinowych | |
| Instalacja wod-kan | |
| Wentylacja | |

*Znakiem ✓ należy potwierdzić wykonanie przeglądu i konserwacji danej instalacji lub urządzenia.

Dodatkowe drobne naprawy wykonane w ramach umowy: ……

……..

……..

……..

Uwagi: ……

……..

……..

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami Umowy Nr LMW/……/2026 z dnia ……

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

**ZAMAWIAJĄCY** **WYKONAWCA**

Zał. 2f Warszawa, dnia …….. r.

**Protokół odbioru**

Dotyczy umowy Nr LMW/……/2026 dnia ……..

Protokół dotyczy odbioru prac polegających na wykonaniu bieżącej kontroli i konserwacji oraz drobnych napraw instalacji i urządzeń w budynku Leśniczówki przy ul. Leśnej 61 oraz w budynku gospodarczym przy ul. Leśnej 61 w Warszawie w miesiącu ……

| leśniczówka przy ul. Leśnej 61 | Budynek gospodarczy przy ul. Leśnej 61 |
|---|---|
| Instalacja pompy ciepła | Instalacja ciepłej i zimnej wody |
| Czyszczenie filtra pompy ciepła | Instalacja wod-kan |
| Instalacja ciepłej i zimnej wody | wentylacja |
| Instalacja pomp głębinowych | |
| Instalacja wod-kan | |
| wentylacja | |

*Znakiem ✓ należy potwierdzić wykonanie przeglądu i konserwacji danej instalacji lub urządzenia.

Dodatkowe drobne naprawy wykonane w ramach umowy: ……

……

……

……

Uwagi: ……

……

……

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami Umowy Nr LMW/……/2026 z dnia ……..

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

**ZAMAWIAJĄCY** **WYKONAWCA**

Załącznik nr 2g do umowy …….. Warszawa, dnia …….. r.

**Protokół odbioru**

Dotyczy umowy Nr LMW/……./2026 z dnia …… 2026 r.

Protokół dotyczy odbioru prac polegających na wykonaniu bieżącej kontroli i konserwacji oraz drobnych napraw instalacji i urządzeń w budynku pn. „Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Papirusów 3A w Warszawie" w miesiącu ……

| **Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Papirusów 3A** | |
|---|---|
| Instalacja elektryczna | |
| Instalacja odgromowa | |
| Instalacja domofonowa | |
| Instalacja sygnalizacji włamania i napadu SSWiN | |
| Instalacja telewizji przemysłowej CCTV | |
| Instalacja kontroli dostępu | |
| Instalacja detekcji gazu ziemnego | |
| Instalacja AV | |
| Instalacja LAN | |
| Instalacja RTV | |
| Oświetlenie zewnętrzne | |
| Automatyka bramy | |
| System oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego | |

*Znakiem ✓ należy potwierdzić wykonanie przeglądu i konserwacji danej instalacji lub urządzenia.

Dodatkowe drobne naprawy wykonane w ramach umowy: ……

……..

……..

Uwagi: ……

……..

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami Umowy Nr LMW/……/2026 z dnia ……..2026 r.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

**ZAMAWIAJĄCY** **WYKONAWCA**

Załącznik nr 2i do umowy LMW/……./2026 r. Warszawa, dnia …….. r.

**Protokół odbioru**

Dotyczy umowy Nr LMW/……../2026 z dnia ……..2026 r.

Protokół dotyczy odbioru prac polegających na wykonaniu bieżącej kontroli i konserwacji oraz drobnych napraw instalacji i urządzeń hydraulicznych i sanitarnych w budynku leśniczówki przy ul. Papirusów 3 w Warszawie w miesiącu ……

| **Leśniczówka przy ul. Papirusów 3** | |
|---|---|
| Instalacja centralnego ogrzewania | |
| Instalacja zimnej wody użytkowej | |
| Instalacja ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji | |
| Instalacja kanalizacyjno-bytowa | |
| Instalacja wentylacji i klimatyzacji | |

*Znakiem ✓ należy potwierdzić wykonanie przeglądu i konserwacji danej instalacji lub urządzenia.

Dodatkowe drobne naprawy wykonane w ramach umowy: ……

……

……

……

Uwagi: ……

……

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami Umowy Nr LMW/……./2026 z dnia ……2026 r.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

**ZAMAWIAJĄCY** **WYKONAWCA**

Załącznik nr 3C do umowy …….. Warszawa, dnia …….. r.

**Protokół wykonania naprawy/usługi/protokół z interwencji**

Dotyczy umowy Nr LMW/……./2026 z dnia …… 2026 r

Protokół dotyczy odbioru prac dodatkowych polegających na wykonaniu naprawy/usługi……
……. / interwencji z powodu wystąpienia nagłej awarii, która wydarzyła się dnia ……..... w …….. (wpisać miejsce awarii). Interwencję podjęto w ciągu …… h od zgłoszenia awarii/usterki……

Uwagi: ……

……

……

Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami Umowy Nr LMW/……/2026 z dnia ……..2026 r.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

**ZAMAWIAJĄCY** **WYKONAWCA**